



**IFSULDEMINAS – CAMPUS MACHADO**

SINAPI : JUNHO 2022  
 SETOP/IMG : ABRIL 2022  
 MERCADO: JUL 2021  
 BDI 01 (OBRA): 25,00%  
 BDI 02 (MAT+EQUIP): 16,32%  
 VALOR TOTAL : R\$ 1.522.860,27  
 RESP.: COINFRA REITORIA  
 LOCAL: CAMPUS MACHADO

DATA: 20/07/2022

**OBRA: POLO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – FINALIZAÇÃO**

**ETAPAS**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÉS 1		MÉS 2		MÉS 3		MÉS 4		MÉS 5		MÉS 6		MÉS 7		MÉS 8		
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	Serviços Preliminares/Técnicos	R\$ 22.778,86	1,50%	22.778,86															
2	Movimentação de Terra	R\$ 13.333,85	0,88%	6.666,92	50%	6.666,92													
3	Infraestrutura/ Fundação Simples	R\$ 6.975,36	0,46%	3.487,68	50%	3.487,68													
4	Superestrutura	R\$ 167.526,89	11,00%	41.881,72	25%	41.881,72	50%	83.763,44											
5	Alvenaria/Vedação/Divisórias	R\$ 10.920,58	0,72%	2.730,15	25%	2.730,15	50%	5.460,29											
6	Esquadrias	R\$ 142.231,13	9,34%				10%	14.223,11	10%	14.223,11	10%	14.223,11	20%	28.446,23	50%	71.115,57			
7	Cobertura	R\$ 126.711,10	8,32%	31.677,78	25%	31.677,78	50%	63.355,55											
8	Instalações elétricas	R\$ 200.063,48	13,14%		20%	40.012,70	10%	20.006,35	10%	20.006,35	10%	20.006,35	10%	20.006,35	20%	40.012,70	20%	40.012,70	
9	Instalações de Lógica e Telefonia	R\$ 27.265,15	1,79%		10%	2.726,52	10%	2.726,52	10%	2.726,52	10%	2.726,52	30%	8.179,55	15%	4.089,77	15%	4.089,77	
10	Inst. Hidráulicas, Pluviais e Sanitárias	R\$ 159.029,85	10,44%		10%	15.902,99	10%	15.902,99	20%	31.805,97	20%	31.805,97	20%	31.805,97	20%	31.805,97			
11	Imperm./ Isolação térmica e acústica	R\$ 19.721,58	1,30%	50%	9.860,79	50%	9.860,79												
12	Instalações de Combate à Incêndio	R\$ 3.888,56	0,26%										50%	1.944,28	20%	777,71	30%	1.166,57	
13	Revestimento interno e externo	R\$ 58.893,11	3,87%		20%	11.778,62	20%	11.778,62	20%	11.778,62	20%	11.778,62	10%	5.889,31	10%	5.889,31			
14	Vidros	R\$ 3.784,63	0,25%										50%	1.892,31	50%	1.892,31			
15	Pintura	R\$ 114.006,33	7,49%						20%	22.801,27	20%	22.801,27	20%	22.801,27	20%	22.801,27	20%	22.801,27	
16	Pisos	R\$ 195.112,06	12,81%				25%	48.778,02	50%	97.556,03	25%	48.778,02							
17	Paisagismo e Urbanização	R\$ 122.603,32	8,05%	10%	12.260,33						40%	49.041,33	50%	61.301,66					
18	Equipamentos																		
19	Forros	R\$ 35.677,39	2,34%		20%	7.135,48			30%	10.703,22	50%	17.838,69							
20	Ar Condicionado	R\$ 19.928,64	1,31%		20%	3.985,73	20%	3.985,73	60%	11.957,19									
21	Inst. Especiais (Som/Alarme/CFTV/Outros)	R\$ 6.903,78	0,45%	25,0%	1.725,94	25,0%	1.725,94	25,0%	1.725,94	25,0%	1.725,94								
22	Gerenciamento de Obras/ Fiscalização	R\$ 49.182,63	3,23%	12,5%	6.147,83	12,5%	6.147,83	12,5%	6.147,83	12,5%	6.147,83	12,5%	6.147,83	12,5%	6.147,83	12,5%	6.147,83	12,5%	6.147,83
23	Projetos	R\$ 4.350,39	0,29%														100,0%	4.350,39	
24	Serviços complementares	R\$ 11.971,60	0,79%	15,0%	1.795,74	15,0%	1.795,74	10,0%	1.197,16	10,0%	1.197,16	10,0%	1.197,16	10,0%	1.197,16	15,0%	1.795,74	15,0%	1.795,74
	<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>R\$ 1.522.860,27</b>	100,00%	9,26%	RS 141.013,74	12,31%	RS 187.516,57	18,32%	RS 279.051,54	15,28%	RS 232.629,20	14,86%	RS 226.344,86	12,45%	RS 189.611,91	12,24%	RS 186.328,18	5,28%	RS 80.364,26
	<b>CUSTO TOTAL ACUMULADO</b>			9,26%	RS 141.013,74	21,57%	RS 328.530,31	39,90%	RS 607.581,86	55,17%	RS 840.211,06	70,04%	RS 1.066.555,92	82,49%	RS 1.256.167,83	94,72%	RS 1.442.496,01	100,00%	RS 1.522.860,27

MÉS 1	MÉS 2	MÉS 3	MÉS 4	MÉS 5	MÉS 6	MÉS 7	MÉS 8
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------