



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA DO BLOCO DE 10 SALAS DE AULA DE MACHADO/IFSULDEMINAS - 26SET2023

		IFSULDEMINAS – CAMPUS MACHADO		SINAPI :	SETOP/MG :	MERCADO:	BDI 01 (OBRA):	BDI 02 (MAT+E QUIP):	VALOR TOTAL :						
		OBRA: BLOCO 10 SALAS DE AULAS (1.497,42 m²)		JULHO 2023	ABRIL 2023	SET2023	25,00%	16,32%	R\$ 4.127.893,24						
		VALOR DAS ETAPAS		Local Obra: CAMPUS MACHADO		DATA:		26/09/2023							
		Etapa única		Resp.: DOINFRA – DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA / DDRI / RET / IFSULDEMINAS											
		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	Serviços Preliminares/Técnicos	R\$ 79.988,32	1,94%	50%	39.994,16	5%	3.999,42	5%	3.999,42	5%	3.999,42	5%	3.999,42	5%	3.999,42
2	Movimentação de Terra	R\$ 188.951,16	4,58%	80%	151.160,93	20%	37.790,23	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
3	Infraestrutura/ Fundação Simples	R\$ 227.135,53	5,50%	0%	-	80%	181.708,42	20%	45.427,11	0%	-	0%	-	0%	-
4	Superestrutura	R\$ 796.741,96	19,30%	0%	-	0%	-	20%	159.348,39	40%	318.696,78	20%	159.348,39	20%	159.348,39
5	Alvenaria/Vedação/Divisórias	R\$ 221.169,65	5,36%	0%	-	30%	66.350,89	0%	-	20%	44.233,93	30%	66.350,89	20%	44.233,93
6	Esquadrias	R\$ 119.724,15	2,90%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
7	Cobertura	R\$ 255.242,67	6,18%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	50%	127.621,34	50%	127.621,34
8	Instalações elétricas	R\$ 162.607,99	3,94%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	15%	24.391,20	0%	-
9	Instalações de Lógica e Telefonia	R\$ 78.934,95	1,91%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
10	Inst. Hidráulicas, Pluviais e Sanitárias	R\$ 288.005,03	6,98%	0%	-	0%	-	30%	86.401,51	0%	-	0%	-	0%	-
11	Imperm./ Isolação térmica e acústica	R\$ 15.569,97	0,38%	0%	-	100%	15.569,97	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
12	Instalações de Combate à Incêndio	R\$ 39.094,96	0,95%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
13	Revestimento interno e externo	R\$ 310.176,58	7,51%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	10%	31.017,66
14	Vidros	R\$ 3.552,55	0,09%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
15	Pintura	R\$ 170.815,44	4,14%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
16	Pisos	R\$ 339.681,07	8,23%	0%	-	0%	-	0%	-	30%	101.904,32	0%	-	0%	-
17	Paisagismo e Urbanização	R\$ 422.150,02	10,23%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
18	Equipamentos	R\$ 184.631,48	4,47%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
19	Forros	R\$ 6.006,70	0,15%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
20	Ar Condicionado	R\$ 33.251,00	0,81%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
21	Inst. Especiais (Som/Alarme/CFTV/Outros)	R\$ 0,00	0,00%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
22	Gerenciamento de Obras/ Fiscalização	R\$ 140.004,93	3,39%	8,0%	11.200,39	8,0%	11.200,39	8,0%	11.200,39	8,0%	11.200,39	8,0%	11.200,39	8,0%	11.200,39
23	Projetos	R\$ 21.981,25	0,53%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
24	Serviços complementares	R\$ 22.475,89	0,54%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
<b>CUSTO TOTAL</b>		<b>R\$ 4.127.893,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,90%</b>	<b>R\$ 202.355,48</b>	<b>7,67%</b>	<b>R\$ 316.619,33</b>	<b>7,42%</b>	<b>R\$ 306.376,82</b>	<b>11,63%</b>	<b>R\$ 480.034,84</b>	<b>9,52%</b>	<b>R\$ 392.911,63</b>	<b>9,14%</b>	<b>R\$ 377.421,13</b>
<b>CUSTO TOTAL ACUMULADO</b>				<b>4,90%</b>	<b>R\$ 202.355,48</b>	<b>12,57%</b>	<b>R\$ 518.974,80</b>	<b>19,99%</b>	<b>R\$ 825.351,62</b>	<b>31,62%</b>	<b>R\$ 1.305.386,46</b>	<b>41,14%</b>	<b>R\$ 1.698.298,10</b>	<b>50,29%</b>	<b>R\$ 2.075.719,22</b>
				<b>MÊS 1</b>		<b>MÊS 2</b>		<b>MÊS 3</b>		<b>MÊS 4</b>		<b>MÊS 5</b>		<b>MÊS 6</b>	

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA:46134670634  
 Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA:46134670634  
 Dados: 2023.09.27 14:23:51 -03'00'

SINAPI :	SETOP/MG :	MERCADO:	BDI 01 (OBRA):	BDI 02 (MAT+E QUIP):	<b>VALOR TOTAL :</b>		 <b>INSTITUTO FEDERAL</b> Sul de Minas Gerais Campus Machado				
JUL2023	ABRIL2023	SET2023	25,00%	16,32%	<b>R\$ 4.127.893,24</b>						
Resp.:	<b>DOINFRA.REITORIA</b>			<b>DATA: 26/09/2023</b>							
Local Obra:	<b>CAMPUS MACHADO</b>										
<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>											
MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
5%	3.999,42	5%	3.999,42	5%	3.999,42	5%	3.999,42	5%	3.999,42	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
20%	23.944,83	0%	-	40%	47.889,66	0%	-	40%	47.889,66	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
5%	8.130,40	5%	8.130,40	5%	8.130,40	20%	32.521,60	35%	56.912,80	15%	24.391,20
0%	-	0%	-	10%	7.893,50	0%	-	20%	15.786,99	70%	55.254,47
20%	57.601,01	10%	28.800,50	10%	28.800,50	0%	-	15%	43.200,75	15%	43.200,75
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	50%	19.547,48	50%	19.547,48
30%	93.052,97	30%	93.052,97	20%	62.035,32	0%	-	10%	31.017,66	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	50%	1.776,28	0%	-	50%	1.776,28
0%	-	0%	-	20%	34.163,09	20%	34.163,09	30%	51.244,63	30%	51.244,63
0%	-	20%	67.936,21	0%	-	30%	101.904,32	0%	-	20%	67.936,21
0%	-	20%	84.430,00	0%	-	50%	211.075,01	0%	-	30%	126.645,01
0%	-	0%	-	20%	36.926,30	30%	55.389,44	30%	55.389,44	20%	36.926,30
0%	-	0%	-	0%	-	50%	3.003,35	50%	3.003,35	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	50%	16.625,50	50%	16.625,50	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
8,0%	11.200,39	8,0%	11.200,39	8,0%	11.200,39	8,0%	11.200,39	10,0%	14.000,49	10,0%	14.000,49
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	21.981,25
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	22.475,89
4,79%	R\$ 197.929,02	7,21%	R\$ 297.549,90	5,84%	R\$ 241.038,57	11,43%	R\$ 471.658,40	8,69%	R\$ 358.618,17	11,76%	R\$ 485.379,95
55,08%	R\$ 2.273.648,24	62,29%	R\$ 2.571.198,15	68,13%	R\$ 2.812.236,71	79,55%	R\$ 3.283.895,11	88,24%	R\$ 3.642.513,28	100,00%	R\$ 4.127.893,24
MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	

**PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA:46134670634** Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA:46134670634  
 Dados: 2023.09.27 14:24:19 -03'00'