


PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA:4613467063


Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA:46134670634 Dados: 2023.11.24 15:38:11 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBRA: GINÁSIO MACHADO - 22NOV2023

4

 INSTITUTO FEDERAL Sul de Minas Gerais Campus Machado		IFSULDEMINAS – CAMPUS MACHADO				SINAPI :	SETOP/MG :	MERCADO:	BDI 01 (OBRA):	BDI 02 (MAT+EQ UIP):	VALOR TOTAL : R\$ 2.386.551,04				
		OBRA: GINÁSIO POLIESPORTIVO (1.322,00 m²)				SET2023	AGO2023	NOV2023	25,00%	16,32%	DATA:		22/11/2023		
		Local Obra: CAMPUS MACHADO				Resp.: DOINFRA – DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA / DDRI / RET / IFSULDEMINAS									
		VALOR DAS ETAPAS				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	Etapa única	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	Serviços Preliminares/Técnicos	R\$ 80.923,76	3,39%	50%	40.461,88	5%	4.046,19	5%	4.046,19	5%	4.046,19	5%	4.046,19	5%	4.046,19
2	Movimentação de Terra	R\$ 22.446,08	0,94%	80%	17.956,86	20%	4.489,22	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
3	Infraestrutura/ Fundação Simples	R\$ 150.793,28	6,32%	40%	60.317,31	60%	90.475,97	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
4	Superestrutura	R\$ 195.089,38	8,17%	0%	-	0%	-	60%	117.053,63	20%	39.017,88	10%	19.508,94	10%	19.508,94
5	Alvenaria/Vedação/Divisórias	R\$ 161.879,84	6,78%	0%	-	30%	48.563,95	30%	48.563,95	40%	64.751,94	0%	-	0%	-
6	Esquadrias	R\$ 8.470,01	0,35%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
7	Cobertura	R\$ 853.341,03	35,76%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	20%	170.668,21	20%	170.668,21
8	Instalações elétricas	R\$ 50.420,05	2,11%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	15%	7.563,01	0%	-
9	Instalações de Lógica e Telefonia	R\$ 0,00	0,00%	0%	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	0%	-
10	Inst. Hidráulicas, Pluviais e Sanitárias	R\$ 117.294,21	4,91%	0%	-	0%	-	30%	35.188,26	0%	-	0%	-	0%	-
11	Imperm./ Isolação térmica e acústica	R\$ 46.257,56	1,94%	0%	-	100%	46.257,56	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
12	Instalações de Combate à Incêndio	R\$ 46.798,03	1,96%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
13	Revestimento interno e externo	R\$ 71.233,07	2,98%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	10%	7.123,31
14	Vidros	R\$ 0,00	0,00%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
15	Pintura	R\$ 100.738,22	4,22%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
16	Pisos	R\$ 253.070,73	10,60%	0%	-	0%	-	0%	-	30%	75.921,22	0%	-	0%	-
17	Paisagismo e Urbanização	R\$ 94.496,81	3,96%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
18	Equipamentos	R\$ 18.023,94	0,76%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
19	Forros	R\$ 0,00	0,00%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
20	Ar Condicionado	R\$ 0,00	0,00%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
21	Inst. Especiais (Som/Alarme/CFTV/Outros)	R\$ 0,00	0,00%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
22	Gerenciamento de Obras/ Fiscalização	R\$ 89.556,03	3,75%	8,0%	7.164,48	8,0%	7.164,48	8,0%	7.164,48	8,0%	7.164,48	8,0%	7.164,48	8,0%	7.164,48
23	Projetos	R\$ 14.878,63	0,62%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
24	Serviços complementares	R\$ 10.840,40	0,45%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
CUSTO TOTAL		R\$ 2.386.551,04	100,00%	5,28%	R\$ 125.900,53	8,42%	R\$ 200.997,36	8,88%	R\$ 212.016,51	8,00%	R\$ 190.901,70	8,76%	R\$ 208.950,82	8,74%	R\$ 208.511,12
CUSTO TOTAL ACUMULADO				5,28%	R\$ 125.900,53	13,70%	R\$ 326.897,90	22,58%	R\$ 538.914,41	30,58%	R\$ 729.816,11	39,34%	R\$ 938.766,93	48,07%	R\$ 1.147.278,05
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBRA: GINÁSIO MACHADO - 22NOV2023

SINAPI :	SETOP/MG :	MERCADO:	BDI 01 (OBRA):	BDI 02 (MAT+EQ UIP):	VALOR TOTAL :		 INSTITUTO FEDERAL Sul de Minas Gerais Campus Machado				
SET2023	AGO2023	NOV2023	25,00%	16,32%	R\$ 2.386.551,04						
Resp.:	DOINFRA.REITORIA			DATA:		22/11/2023					
Local Obra:	CAMPUS MACHADO										
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
5%	4.046,19	5%	4.046,19	5%	4.046,19	5%	4.046,19	5%	4.046,19	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
20%	1.694,00	0%	-	40%	3.388,00	0%	-	40%	3.388,00	0%	-
20%	170.668,21	20%	170.668,21	20%	170.668,21	0%	-	0%	-	0%	-
5%	2.521,00	5%	2.521,00	5%	2.521,00	20%	10.084,01	35%	17.647,02	15%	7.563,01
0%	-	0%	-	10%	-	0%	-	20%	-	70%	-
20%	23.458,84	10%	11.729,42	10%	11.729,42	0%	-	15%	17.594,13	15%	17.594,13
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	50%	23.399,01	50%	23.399,01
30%	21.369,92	30%	21.369,92	20%	14.246,61	0%	-	10%	7.123,31	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	50%	-	0%	-	50%	-
0%	-	0%	-	20%	20.147,64	20%	20.147,64	30%	30.221,47	30%	30.221,47
0%	-	20%	50.614,15	0%	-	30%	75.921,22	0%	-	20%	50.614,15
0%	-	20%	18.899,36	0%	-	50%	47.248,41	0%	-	30%	28.349,04
0%	-	0%	-	20%	3.604,79	30%	5.407,18	30%	5.407,18	20%	3.604,79
0%	-	0%	-	0%	-	50%	-	50%	-	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	50%	-	50%	-	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
8,0%	7.164,48	8,0%	7.164,48	8,0%	7.164,48	8,0%	7.164,48	10,0%	8.955,60	10,0%	8.955,60
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	14.878,63
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	10.840,40
9,68%	R\$ 230.922,64	12,03%	R\$ 287.012,73	9,95%	R\$ 237.516,35	7,12%	R\$ 170.019,13	4,94%	R\$ 117.781,91	8,21%	R\$ 196.020,22
57,75%	R\$ 1.378.200,70	69,77%	R\$ 1.665.213,43	79,73%	R\$ 1.902.729,78	86,85%	R\$ 2.072.748,91	91,79%	R\$ 2.190.530,82	100,00%	R\$ 2.386.551,04
MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA:46134670634
4670634
 Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA:46134670634
 Dados: 2023.11.24 15:38:41 -03'00'